

Проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь»

Соглашение о займе займа № 8529-BY от 23 сентября 2015 г.

между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития.

«Утверждаю»

Начальник отдела образования,

спорта и туризма Буда-Кошелевского районисполкома

Е. П. Парфененко



м п

План минимизации негативного воздействия на окружающую среду и мониторинг результатов воздействия на объекте «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания ГУО «Уваровичская средняя школа» Буда-Кошелевского района»

Виды Деятельности	Потенциальные негативные воздействия	Значимость/вероятность появления	Меры смягчения воздействия	Ответственные за принятие мер	Мониторинг последствий воздействия	Ответственные за мониторинг	Остаточное воздействие
<b>Проектирование строительства и реконструкции зданий учреждений образования</b>							
Разработка проектной документации (ПД)	Все виды потенциальных воздействий на окружающую среду	низкая/ высокая	Подготовка обязательного раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» Предоставление материалов на государственную экспертизу проектной документации	Заказчик	Получение заключения государственной экспертизы. Получение разрешения на проведение строительных работ	Оперативный контроль – Заказчик. На этапе проведения работ (строительство и эксплуатация) – соответствующие территориальные органы Минприроды	Отсутствует
<b>Строительство и реконструкция зданий учреждений образования</b>							
Шумовое воздействие от строительной техники		высокая/ высокая	Выполнение работ строго в рабочее время (не ранее 7.00 и не позднее 23.00) по будним дням. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении работ, предполагающих высокий уровень шума.	Заказчик и руководство подрядной организации	Периодический контроль уровня шума на границе СЗЗ, который не должен превышать 50 Дба (с 7.00 до 23.00)	Периодический контроль – Заказчик. Планный контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды и Минздрава	Незначимое
Загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной		высокая/ высокая	Применение мер по минимизации уровня запыленности (увлажнение) во время затяжных засушливых периодов; по мере необходимости,	Заказчик и руководство подрядной организации	Расчет затрясения атмосферы в разделе «Охрана окружающей среды» проекта.	Оперативный контроль – Подрядчик. Планный контроль – соответствующий	Незначимое

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Виды Деятельности	Потенциальные негативные воздействия	Значимость/вероятность появления	Меры смягчения воздействия	Ответственные за принятие мер	Мониторинг последствий воздействия	Ответственные за мониторинг	Остаточное воздействие
	техники. Пыление при сносе и разборке зданий и уборке строительного мусора		<p>обеспечение строительных рабочих средствами индивидуальной защиты.</p> <p>Во время внутренних работ по сносу и разборке выше первого этажа должны использоваться желоба для удаления строительного мусора</p> <p>Должны быть оборудованы площадки для временного хранения строительных отходов.</p> <p>Строительные отходы должны храниться на площадках с увлажнением для уменьшения количества пыли от сносу и разборке</p> <p>На площадке не должна находиться неработающая строительная техника с включенными двигателями.</p>		Соблюдение требований выполнения проектной документации	территориальный орган Минприроды	
	Возможное загрязнение поверхностного слоя почвы горючесмазочными материалами (ГСМ)	высокая/ средняя	<p>Не производить заправку топливом строительной техники на строительной площадке. Мелкий ремонт выполнять только на станциях техобслуживания</p>	Заказчик и руководство подрядной организации	Периодический визуальный контроль за наличием утечек ГСМ и пятен нефтепродуктов	Оперативный контроль - Подразчик. Плановый контроль - соответствующий территориальный орган Минприроды и подрядная организация	Незначимое
Доставка сырья, материалов и оборудования	Загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной техники	Средняя / средняя	<p>Своевременное техническое обслуживание автотранспорта, контроль выбросов на станции техобслуживания.</p> <p>Недопущение заправки и мелкого ремонта автотранспорта на территории школы.</p>	Заказчик и руководство подрядной организации	Контроль выбросов на станции техобслуживания Своевременное прохождение техобслуживания.	Оперативный контроль - Подразчик. Плановый контроль - соответствующий территориальный орган Минприроды	Незначимое
	Загрязнение атмосферы выбросами загрязняющих веществ от работы передвижных электрогенераторов и компрессоров (при	Средняя / средняя	Премущественное использование электрического привода для компрессоров.	Заказчик и руководство подрядной организации	Контроль соблюдения требований проектной документации	Оперативный контроль - Подразчик. Плановый контроль - соответствующий территориальный орган Минприроды	Незначимое

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Виды Деятельности	Потенциальные негативные воздействия	Значимость/вероятность появления	Меры смягчения воздействия	Ответственные за принятие мер	Мониторинг последствий воздействия	Ответственные за мониторинг	Остаточное воздействие
Оборудование временных мест общего пользования	Загрязнение поверхностного слоя почвы хозяйственными фекальными стоками	высокая/ средняя	Организация использования биотуалетов и каби. Организовать своевременное обслуживание биотуалетов.	Заказчик и руководство подрядной организации	Периодический визуальный контроль за состоянием биотуалетов	Оперативный контроль - Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды	Незначимое
Обращение со строительными и твердыми коммунальными отходами	Захламление территории, загрязнение поверхностного слоя почвы	высокая/ высокая	В местах проведения строительных работ должны быть предусмотрены организация контейнерного сбора твердых коммунальных отходов и устройство площадок временного хранения строительных отходов, подлежащих использованию и захоронению. Для отходов, подлежащих захоронению, строительная организация должна иметь соответствующее разрешение на захоронение на местном полигоне твердых коммунальных отходов.	Заказчик и руководство подрядной организации	Периодический визуальный контроль за состоянием поверхностного слоя почв в местах временного размещения отходов. Подготовка и заключение договора с соответствующей организацией для последующей передачи ей образующихся отходов для использования или захоронения	Оперативный контроль - Заказчик и Подрядчик. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Минприроды	Незначимое
<b>Эксплуатация зданий учреждений образования</b>							
Водопотребление и водоотведение	Истощение водных ресурсов, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. Неудовлетворительное качество питьевой воды	высокая/ средняя	Введение режима рационального потребления воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды, питьевой воды.	Собственник здания	Графики планово-предупредительных ремонтов и техобслуживания.  Ведение систематического учета количества потребляемой воды по приборам учета. Своевременная поверка приборов учета.	Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующие территориальные органы Минприроды, владельцы коммунальных сетей..	Незначимое

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Виды Деятельности	Потенциальные негативные воздействия	Значимость/вероятность появления	Меры смягчения воздействия	Ответственные за принятие мер	Мониторинг последствий воздействия	Ответственные за мониторинг	Остаточное воздействие
Потребление электрической и тепловой энергии	Истощение природных ресурсов Косвенная эмиссия парниковых газов (при потреблении электрической и тепловой энергии от внешних источников)	средняя/ высокая	Ведение рационального использования электрической и тепловой энергии. Использование энергосберегающих приборов и оборудования	Собственник здания	Ведение систематического приборного учета количества потребляемой энергии. Своевременная поверка приборов учета. Своевременное обслуживание тепловых и электрических приборов и оборудования	Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующие районные филиалы Энергонадзора	Незначительное
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций (пожары, повреждение инженерных коммуникаций)	Повреждение имущества, болезни, гибель людей, загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова и воздействие на здоровье	высокая/ высокая	Соблюдение требований пожарной безопасности, своевременно обслуживание инженерных коммуникаций Разработка плана ликвидации чрезвычайных ситуаций	Собственник здания	Выполнение плана ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок по действиям в случае чрезвычайной ситуации	Оперативный контроль в рамках ПЭК – собственник здания. Плановый контроль – соответствующий территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям.	Незначительное

Разработал: Подрядчик ОДО «ДЛХ»  
 Директор   
 « » 2018г.

Согласовано: Руководитель проекта ООО «УКС-Дригго»  
 Ведущий инженер технического надзора  
 « » 2018г.

